

WEMAG Netz GmbH

lfd. Nr.		liegt vor / Datum	Bemerkungen/Hinweise
1.0	Fertigmeldung zur Inbetriebsetzung (Aufforderung Zählermontage)		über das Installateur-Portal einreichen
2.0	E.8 Datenblatt einer Erzeugungsanlage / eines Speichers		nur bei Erzeugungsanlagen notwendig
3.0	Vermassten Lageplan mit Stationsstandort der ÜGS und Unterstation (en)		endrevidiert
4.0	Grundriss und Schnitte des Stationsgebäudes mit allen Anlagen		endrevidiert
5.0	Übersichtsplan, SLD, Schaltpläne		endrevidiert
6.0	Typprüfprotokolle nach DIN EN 62271-200 und 202		
7.0	Stückprüfprotokoll der MS-Schaltanlage		
8.0	Nachweis der Einhaltung 26. BlmschVvwV (elektromagnetische Felder)		
9.0	Erdungsmessprotokoll (nach E.6) inkl. Erderlageplan und Errichterbestätigung		Nachweis gemäß DGUV-V3
10.0	Anlagenzertifikat geprüft von der Netzberechnung (nach E.15)		nur bei Erzeugungsanlagen notwendig
11.0	Errichterbestätigungen gemäß DGUV-V3 für Trafostation und Komponenten		durch Stationserrichter
12.0	E.7 Inbetriebsetzungsprotokoll für Kundenstationen		Vorausgefüllt zur Unterschrift durch NB
13.0	Trafoprüfprotokoll		nicht älter als 2 Jahre, gebraucht nicht älter als 6 Monate
14.0	Kabelprüfprotokolle MS (Mantel- und Isolationsprüfung)		nur bei kundeneigenem MS-Netz
15.0	Vermasste Kabellagepläne MS (*.dwg)		nur bei kundeneigenem MS-Netz
16.0	Wandlerprüfprotokolle		nur bei fremdem MSB
17.0	Schutzprüfprotokolle		bei verwendetem Schutzgerät
18.0	Kalibrierungsprotokoll KSA		
19.1	Prüfprotokoll Fernwirkeinrichtung Teil 1		nur MS-Schaltanlage
19.2	Prüfprotokoll Fernwirkeinrichtung Teil 2		nur bei Parkregelung notwendig
20.0	Wartungs- oder Servicevertrag		Nachweis/Deckblatt ausreichend
21.0	Netzanschlussvertrag (NAV)		unterschrieben
22.0	Netzführungsvereinbarung (NFV)		unterschrieben
23.0	Anmeldung Direktvermarktung		nur bei Erzeugungsanlagen notwendig
24.0	Anmeldung Stromlieferant		